



Kartuzy, dnia 02.06.2022r.

I.7011.13.2022.JB

**Pan
Tyberiusz Kriger
Radny Rady Miejskiej w Kartuzach**

dot.: Budowy świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/7 obręb 0007 w miejscowości Kaliska, gm. Kartuzy

Informuję, że umowa nr ZP.271.31.2021 której przedmiotem zamówienia była budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/7 obręb 0007 w miejscowości Kaliska, gm. Kartuzy została zawarta w dniu 30.12.2021r. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu umowy w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia 30.12.2022r.

Jednocześnie informuję że, Wykonawcy w dniu 10.01.2022r. został przekazany protokolarnie plac budowy na wykonanie świetlicy wiejskiej w Kaliskach. Zgodnie z w/w umową Wykonawca dostarczył do urzędu harmonogram rzeczowo – finansowy określający terminy wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych.

Poszczególne elementy stalowo - konstrukcyjne świetlicy kontenerowej wykonywane są w siedzibie Wykonawcy i po ich wykonaniu nastąpi montaż całości świetlicy na docelowej działce. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawca określił terminy wykonania poszczególnych prac. Informuję, że w gestii Wykonawcy jest zaplanowanie oraz realizacja zadania inwestycyjnego. Wykonawca poinformował Zamawiającego że, prace ziemne, przyłącza, fundament pod świetlicę itp. będą realizowane do dnia 30.09 bieżącego roku.

Z poważaniem

Burmistrz
Mieczysław Grzegorz Gołuński

Załącznik:

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Otrzymują:

1. a/a



Warszawa, 10.01.2022r.

Harmonogram finansowy w związku z projektem pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą, dz. Nr 35/7 obręb 0007 w miejscowości Kaliska, gm. Kartuzy”			Planowane terminy wykonania
Lp.	Opis robót	Suma	
1.0	Fundamenty	38 000,00	30.09.2022
1.1	Pomiary przy wykopach fundamentowych		
1.2	Usunięcie warstwy humusu (gr. 15cm)		
1.3	Podbudowa z kruszywa łamanego (gr. 15cm)		
1.4	Wylewka betonowa z betonu B10		
1.5	Budowa fundamentów z płyt ażurowych		
2.0	Wykonanie nasypu pod budynek	57 000,00	30.09.2022
2.1	Usypanie nasypu z ziemi do nowego poziomu		
2.2	Zagęszczenie terenu zagęszczarką		
3.0	Montaż budynku	257 000,00	20.10.2022
3.1	Montaż obiektu kontenerowego gotowego do przyłączenia mediów		
3.2	Montaż paneli fotowoltaicznych z osprzętem o mocy 3,5kW		
3.3	Montaż paneli drewnopodobnych na elewacji		
3.4	Montaż napisu „ŚWIETLICA”		
4.0	Przyłącze kanalizacyjne	22 000,00	30.10.2022
4.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych		
4.2	Wykopy liniowe o głębokości do 4m i szerokości do 1,5m		
4.3	Zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem co 30cm		
4.4	Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów wraz z kosztami utylizacji		
4.5	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km		
4.6	Położenie podłoża o grubości 15cm z materiałów sypkich z zagęszczeniem		
4.7	Obsypka boków rurociągu z piasku		
4.8	Zasypanie wraz z zagęszczeniem materiałem sypkim kanału rurowego (gr. 30cm)		
4.9	Wykonanie przyłączy wodociagowych z rur PCV o średnicy 160mm		
4.10	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych		
4.11	Wykonanie studzienek kanalizacyjnych o średnicy 425mm		
4.12	Wykonanie próby szczelności kanałów rurowych o średnicy 160mm		
4.13	Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej taśmą z tworzywa sztucznego		
4.14	Ręczne wykopy		
4.15	Wykonanie podłoża o grubości 25cm z materiałów sypkich		
4.16	Instalacja zbiornika bezodpływowego		
4.17	Zasypanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m		
4.18	Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odl. 10km		
4.19	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km		
5.0	Przyłącze wodociagowe	19 000,00	30.10.2022
5.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych liniowych		
5.2	Wykopy liniowe o głębokości do 4m i szerokości do 1,5m		
5.3	Układanie rur osłonowych dwudzielnych		
5.4	Wykonanie podłoża o grubości 20cm z materiałów sypkich z kosztami dowozu		
5.5	Obsypka rurociągów kruszywem wraz z zagęszczeniem warstwami co 10-30cm		
5.6	Zasypanie wykopów mechanicznie		
5.7	Wywóz gruntu z wykopów wraz z kosztami utylizacji		
5.8	Nakłady uzupełniające		
5.9	Wykonanie przyłącza wodociagowego z rur ciśnieniowych PE o średnicy zew. 40mm		
5.10	Wykonanie rurociągów z rur polietylenowych o średnicy 40mm		
5.11	Wykonanie zasuw do przyłączy		
5.12	Płukanie rurociągów o średnicy do 150mm		
5.13	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20cm		
5.14	Oznakowanie zasuw i hydrantów		
5.15	Instalacja wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15-20mm		
5.16	Wykonanie podejść dopływowych do zaworów, baterii, hydrantów, itp. o średnicy 20mm		
6.0	Nawierzchnia ciągu pieszo-jazdnego	16 000,00	30.10.2022

INSPEKTOR NADZORU

Michał Drywa

6.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych		
6.2	Mechaniczne wykonanie koryt do głębokości 20cm		
6.3	Zaladunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem		
6.4	Nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5km		
6.5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
6.6	Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm		
6.7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm na podsypce piaskowej o grubości 3cm		
6.8	Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z oporem		
6.9	Wykonanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej		
7.0	Nawierzchnia ciągu pieszego	25.000,00	30.10.2022
7.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych		
7.2	Mechaniczne wykonanie koryt do głębokości 20cm		
7.3	Zaladunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem		
7.4	Nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5km		
7.5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z zagęszczeniem, grubość warstwy 8cm		
7.6	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm na podsypce piaskowej		
7.7	Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża z oporem		
7.8	Wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej		
8.0	Ogrodzenie panelowe z podmurówką	4.000,00	30.10.2022
	Wykonanie ogrodzenia z paneli 3D z prętów ϕ 4-5mm o oczku 50x200mm, szerokość 2500mm, wysokość 1,5m, kolor: antracyt		
8.1	Montaż furtki stalowej z kształtowników i paneli o szerokości 1,5m		
8.3	Montaż bramy stalowej z kształtowników i paneli o szerokości 4m		
9.0	Linia kablowa YKY5X6	22.000,00	30.10.2022
9.1	Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. do 0,8m i szerokości dna do 0,4m		
9.2	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m		
9.3	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie 1,0kg/m na napięciu znamionowe poniżej 110kV		
9.4	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł. do 0,8m i szerokości dna do 0,4m		
9.5	Montaż uchwytów pod rury winiurkowe		
9.6	Montaż rur winiurkowych o średnicy do 28mm		
9.7	Ułożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ²		
9.8	Obróbka na sucho kabli do 1kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16mm ²		
9.9	Sprawdzenie rezystancji izolacji		
9.10	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania		
9.11	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza		
10.0	Podłączenie fotowoltaiki	18.000,00	30.10.2022
10.1	Montaż uchwytów pod rury winiurkowe z przygotowaniem podłoża		
10.2	Montaż rur winiurkowych o średnicy do 20mm		
10.3	Wykonanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju do 12,5mm ²		
10.4	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15m ²		
10.5	Montaż osprzetu modułowego w rozdzielniach		
10.6	Montaż elementów rozdzielnic modułowych		
10.7	Obróbka na sucho kabli do 1kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16mm ²		
10.8	Sprawdzenie rezystancji izolacji		
	Ogółem całość robót netto	478.000,00	
	VAT	23,00%	
	Ogółem całość robót brutto	587.940,00	
Termin zakończenia wraz z uzyskaniem zgody na użytkowanie na „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaliska” do dnia 31.12.2022r			

Zastępca Burmistrza Kartuz

Maciech Jaworowski

INSPEKTOR

Jolanta Gienkowska

INSPEKTOR NADZORU

Michał Drywa

Michał Drywa

Weryfikacja budowlana do 13.09.2022
robotami budowlanymi bez ograniczeń w opłaceniu
umowa nr: 2022/01/13.01/28/23
adres: ul. Półm. 11/13, 01-111 Warszawa
kontakt: 51 66 66 66

G-CON Sp. z o.o.
ul. Bocheńskiego "Dubańca" 6
04-478 Warszawa
NIP 522 30 36 167

(pieczęć i podpis)